



Utförandeintyg/Slutrapport För anläggande av enskilt avlopp

Fastighet

Fastighetsbeteckning som ansökan avser	
Fastighetens adress	Postnummer / Postort

Sökande

Namn / Företag	Personnummer / Organisationsnummer
Kontaktperson	Telefon
Adress	Mobiltelefon
Postnummer / Postort	E-post

Anläggning

Anläggningen är byggd för anslutna enheter


WC samt bad, disk, tvätt Endast WC Endast bad, disk, tvätt Urin från urinseparerande toalett

Finns befintlig avloppsanläggning på fastigheten Om ja, beskriv anläggningen och år för ev tillstånd

Nej Ja

Kontrollpunkter (punkter med kräver fotodokumentation, se punkten bilagor)

Rörledningar
<input type="checkbox"/> Rörledningarna lagda fackmannamässigt med avseende på storlek, material, lutning och täthet.
<input type="checkbox"/> Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras.
Slamavskiljare, välj ett eller flera alternativ
<input type="checkbox"/> Cement <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat _____
<input type="checkbox"/> Förankrad <input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning <input type="checkbox"/> Godkännandebevis P-märkt el dyl
Fabrikat och modell: _____ Våtvoly: _____ m ³
Fördelningsbrunn, välj ett eller flera alternativ
<input type="checkbox"/> Täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Tät botten <input type="checkbox"/> Justerbart utlopp
<input type="checkbox"/> Pumpbrunn
Totalvoly: _____ m ³ Pumpvoly: _____ m ³ <input type="checkbox"/> Larm finnes
Infiltration, välj ett eller flera alternativ
<input type="checkbox"/> Utförd som dikesschakt Antal _____ st, längd per schakt _____ m ³
<input type="checkbox"/> Utförd som bädd Yta _____ m ² Antal spridarledningar _____ st
<input type="checkbox"/> Moduler Fabrikat _____ Modell _____
Antal moduler _____ st Storlek på infiltrationen _____ m ²

 Infiltration fortsättning, välj ett eller flera alternativ

Spridarledningarnas placering i förhållande till markytan _____ m (ange +/- för placering över respektive under markytan)

Spridarledningarnas placering i förhållande till högsta grundvattenyta _____ m

Spridarlager av tvättad makadam Ange fraktion _____


Spridarlager av natursten Ange fraktion _____

Geotextil över spridarledning Isolerande jordlagers mäktighet _____ m

Avvägning av spridarledningarna till 5–10 % lutning har utförts trycksatt spridarledning, lutning 0 %

Luftning i slutet av spridarledning. Ange höjd över marken _____ m

Förstärkt infiltration, mäktighetslager _____ m Ange typ/fraktion _____

 Markbädd, välj ett eller flera alternativ

Tät markbädd med tät markduk i botten Annat _____

Vattnet avledes till _____

Spridarledningarnas placering i förhållande till markytan _____ m (ange +/- för placering över respektive under markytan)

Spridarledningarnas placering i förhållande till högsta grundvattenyta _____ m

Spridarledningarnas längd _____ m

Uppsamlingsledningarnas längd _____ m

Spridarlager av tvättad makadam Ange fraktion _____


Spridarlager av natursten Ange fraktion _____

Geotextil över spridarledning Isolerande jordlagers mäktighet _____ m

Avvägning av spridarledningarna till 5–10 % lutning har utförts trycksatt spridarledning, lutning 0 %


Luftning i slutet av spridarledning. Ange höjd över marken _____ m

Markbäddens mäktighetslager _____ m Ange typ/fraktion _____

 Minireningsverk


Fabrikat _____ Modell _____

Serviceavtal är upprättat med leverantören: _____

 Sluten tank/ Urintank, välj ett eller flera alternativ

Anslutna enheter: WC Bad, disk, tvätt Urin från urinseparerande toalett

Tankens volym _____ m³ Tanken är förankrad Nivåalarm är inkopplat, ange typ _____

 Annan anordning / Kompletterande efterrening

Övriga upplysningar

Inte påträffat grundvatten Påträffat grundvatten på _____ m djup

Inte påträffat berggrund Påträffat berggrund på _____ m djup

Andra upplysningar _____

Avloppsanordningen (punkter med kräver fotodokumentation, se punkten bilagor)

Välj ett eller flera alternativ


- Avloppsanordningen är utförd helt enligt insänd anmälan /ansökan och meddelat beslut
- Avloppsanordningen är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- Avloppsanordningen avviker från insänd anmälan /ansökan och meddelat beslut. Ange avvikelser nedan

Avvikelser:

Stora avvikelser skall meddelas till Miljöenheten, kommunledningsförvaltningen innan avloppsanläggningen läggs, så att det inte blir problem efteråt som överträdelse av villkoren.

Bilagor

Obligatoriska bilagor

- Fotodokumentation, kontrollpunkter märkta med  skall fotodokumenteras. Bilder skall tas vid varje nytt steg under anläggningsarbetet. Bilderna bör ha någon form av referensskala (tumstock el liknande). Saknas fotodokumentation genomförs ytterligare fältbesök som debiteras enligt gällande taxa. Bilderna kan mailas in tillsammans med slutrapporten, eller skrivas ut och skickas in på papper via vanliga postgången.
- Reviderad situationsplan
- Annat _____

Anläggningen färdigställd (datum)

Anläggningen tas i bruk (datum)

Entreprenörens underskrift

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Sökandes underskrift

Sökandes utlåtande

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse Jag har följande invändningar mot entreprenörens/installatörens redogörelse

Eventuella invändningar mot entreprenörens redogörelse

Information om behandling av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningen är samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande